



Comercializadora
Industrial Merdiz S.
de R.L. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN A ESTANTERÍAS

Fecha de elaboración:	20 de marzo de 2020	
Fecha de aprobación:	20 de marzo de 2020	
Código:	F-MMS-01	
No. de Revisión	Formato	Contenido
	1	0

REVISOR:	Oscar Blasco	
FECHA:	20-03-2020	FIRMA:  HORA: 16:22

1. CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA

ITEMS	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1 ¿Son correctas las características del suelo uniforme y regular?	Si		
1.2 ¿Están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de paso?	Si		

2. SEÑALIZACION

ITEMS	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1 ¿Los pasillos están identificados correctamente?	Si		
2.2 ¿El estado de la pintura es bueno?	Si		
2.3 ¿Se puede ver la salida principal?	Si		
2.4 ¿Tiene salidas de emergencia?	Si		
2.5 ¿Están señalizadas?	Si		

3. EQUIPOS DE MOVILIZACION

ITEMS	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1. ¿Los trabajadores han recibido adiestramiento y formación para el manejo de los equipos de movilización?	Si		
3.2. ¿El operador de montacargas cuenta con capacitación?	Si		
3.3. ¿Respetan las medidas de prevención?	Si		
3.4. ¿Se realiza mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos de movilización?	Si		
3.5. ¿El personal que realiza el mantenimiento es competente?	Si		



Comercializadora
Industrial Merdiz S.
de R.L. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN A ESTANTERÍAS

Fecha de elaboración:	20 de marzo de 2020	
Fecha de aprobación:	20 de marzo de 2020	
Código:	No. de Revisión	
F-MMS-01	Formato	Contenido
	1	0

Página 2 de 2

4. AREAS DE ALMACENAMIENTO.

ITEMS	SI	NO	OBSERVACIONES
4.1. ¿La pintura de las estanterías es adecuada?	SI		
4.2. ¿Están etiquetadas los límites de carga?		NO	
4.3. ¿Las estanterías tienen suficiente capacidad para la cantidad de material que se maneja?	SI		
4.4. ¿Se respetan los criterios de almacenamiento?	SI		
4.5. ¿El apilamiento de los materiales es ordenado, adecuado?	SI		
4.6. ¿El espacio entre estanterías es adecuado y permite la movilidad de personas y equipos?	SI		
4.7. ¿Se evita que las estanterías se encuentren apoyadas a la pared?	SI		
4.8. ¿Los largueros o bastidores están rectos y no deformados?	SI		
4.9. ¿Existe verticalidad de la instalación?	SI		
4.10. ¿Las protecciones de puntales están en buenas condiciones?	SI		
4.11. ¿Los puntales están doblados?		NO	
4.12. ¿Existen placas y clavijas de nivelación?		NO	
4.13. ¿Los anclajes están en buenas condiciones, no presentan roturas?	SI		
4.14. ¿Las zonas de paso, vías de circulación y salidas de evacuación permanecen libres de obstáculos?	SI		

5. TARIMAS (PALETS)

ITEMS	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1. ¿Presencia de cuarteaduras o astillamientos?		NO	
5.2. ¿Clavos expuestos?		NO	
5.3. ¿Evidencia de debilidad por apollamiento o envejecimiento?		NO	
5.4. ¿Deformación o compresión por resequeidad de la madera?		NO	